

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богграда, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: tgk13@sibgenco.ru, http://www.sibgenco.ru; ИНН 1901067718; КПП 246750001; р/с 40702810600030003410 в
филиале ПАО Банк ВТБ в г.Красноярске; к/с 30101810200000000777; БИК 040407777

**АКТ №2026-КР/ТГ-282 ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ УСТАНОВКИ ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ 2026 - 2027ГГ.**

Красноярск
(место составления акта)

01.07.2026
(дата составления акта)



Теплоснабжающая организация АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 №2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 2026 - 2027гг.:

ООО УК "КАПИТАЛ-СЕРВИС"

(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплотребляющей установки)

Техническая готовность теплотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующего объекта:

Объект	Адрес объекта
ж/д, ул. Куйбышева, 95	660018, , г Красноярск, ул Куйбышева, 95

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде: Объект проверки технически готов к отопительному периоду

Приложение к акту проверки готовности №2026-КР/ТГ-282 от 01.07.2026 к отопительному периоду 2026 - 2027гг., являющееся его неотъемлемой частью на листах 2-3.

Участники комиссии:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
ООО УК "КАПИТАЛ-СЕРВИС"	Генеральный директор	Янцен Т. И.	На бумаге		07.07.2026

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"	Представитель по доверенности	Обухов П. А.			07.07.2026

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
ООО УК "КАПИТАЛ-СЕРВИС"	Генеральный директор	Янцен Т. И.	На бумаге		07.07.2026

*Приложение к акту технической готовности
теплопотребляющей энергоустановки объекта к
отопительному периоду 2026 - 2027гг. от 01.07.2026
№2026-КР/ТГ-282*

№	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Пункт документации	Выявленные замечания (Да/Нет)	Примечание	Дата выдачи	Планируемая дата устранения замечаний	Дата устранения замечаний
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок		Нет				
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	п.409, п.412, п.450 ПТЭ ОТ и ТПУ №511 от 14.05.2025	Нет				
3	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов		Нет	Восстановить до начала ОЗП 2026-2027гг.			
4	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки	п.419-421, п. 448 ПТЭ ОТ и ТПУ №511 от 14.05.2025, п. 11.5.3 Правил обеспечения готовности №2234	Нет				
5	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	п.404, п.430, п.448 ПТЭ ОТ и ТПУ №511 от 14.05.2025	Нет				
6	Работоспособность защиты систем теплопотребления	п.375, п.393 ПТЭ ОТ и ТПУ №511 от 14.05.2025	Нет	Система теплопотребления зависимая, система ГВС открытая.			
7	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки	п.29-32, п.35 ПТЭ ОТ и ТПУ №511 от 14.05.2025	Нет				
8	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	п.11 приложения Правил обеспечения готовности №2234	Нет	Ответственность за нарушение возлагается на потребителя.			
9	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	п.404, п.405, п.447 ПТЭ ОТ и ТПУ №511 от 14.05.2025, п.13 приложения Правил обеспечения готовности №2234	Нет				
10	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	п.404, п.435-439 ПТЭ ОТ и ТПУ №511 от 14.05.2025	Нет				
11	Состояние герметизации ввода тепловой сети в здание	п.430 ПТЭ ОТ и ТПУ №511 от 14.05.2025	Нет	Предоставлен акт ревизии. Ответственность за проникновение воды и пара в здание возлагается на потребителя			

№	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Пункт документации	Выявленные замечания (Да/Нет)	Примечание	Дата выдачи	Планируемая дата устранения замечаний	Дата устранения замечаний
12	Отсутствие несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии, отступлений от проектного решения	11.5.11 Правил обеспечения готовности	Нет				
13	Наличие освещения в помещении теплового пункта	п.200 ПТЭ ОТ и ТПУ №511 от 14.05.2025	Нет				
14	Соответствие узла ГВС требованиям ПТЭ	п.393, п.404, п.430 ПТЭ ОТ и ТПУ №511 от 14.05.2025	Нет				
15	Поверенные и исправные КиП в тепловом узле	п.46, п.395, п. 404 ПТЭ ОТ и ТПУ №511 от 14.05.2025, п.11.5.14, п.11.5.15 Правил обеспечения готовности №2234	Нет				
16	Наличие таблички с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет				
17	Прочие замечания (подробнее в примечании)		Нет				
18	Выполнение промывки теплообменника (-ов)	п 412 ПТЭ ОТ и ТПУ №511 от 14.05.2025	Нет				
19	Наличие приямка(-ов) со съемной решеткой в тепловом пункте	п. 7.16 СП 510.1325800.2022	Нет				
20	Наличие устройств для механической очистки от взвешенных частиц	п. 8.5.13 СП 510.1325800.2022	Нет				

Данные промывки и опрессовки систем


Акт №2026-КР/ПОС-1600 от 26.05.2026г. Промывка и опрессовка выполнены


Дроссельные устройства:

№	№ теп. пункта	Вид тепловой нагрузки	Место установки, теплопровод	Тип дросселя	Диаметр дросселя, мм	№ пломбы	Статус
1	1	Отопление	Подающий трубопровод	Сопло	11,00	28	Установлена

Актуализированные контактные данные контрагента для получения автоматизированных уведомлений:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	№ телефона	E-mail

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
ООО УК "КАПИТАЛ-СЕРВИС"	Генеральный директор	Янцен Т. И.	На бумаге		07.07.2026

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"	Представитель по доверен	Обухов П. А.			07.07.2026